資料１

ごみ広域処理施設建設検討委員会スケジュールについて（案）

ごみ広域処理施設建設検討委員会の検討事項及び委員会（全 7 回）は、以下の内容及び時期で予定しています。

回数	議題（案）	開催時期
第１回	・委員の委嘱、委員会の設置条例	R3 年 8 月 19 日（終了）
	・事業経緯	
	・委員会のスケジュール	
第２回	・計画ごみ量、施設規模	R3 年 10 月 21 日（終了）
	・計画ごみ質	
	・整備・運営コンセプト（１/2 回目）	
	・環境保全目標（１/2 回目）	
	・処理方式の選定（１/2 回目）	
	・余熱利用（１/2 回目）	
	・浸水・地震対策（１/2 回目）	
	・地域貢献（１/2 回目）	
第３回	・処理方式の選定（2/3 回目）	R3 年 11 月 25 日
	・事業方式・範囲・期間	
	・メーカーヒアリング・市場調査内容	
第４回	・メーカーヒアリング・市場調査結果	R4 年 2 月予定
	・環境保全目標（2/2 回目）	
	・処理方式の選定（3/3 回目）	
	・施設配置・動線計画	
	・施設整備スケジュール	
第５回	・施設整備基本計画（素案）（1/2 回目）	R4 年 4 月予定
	・PFI 等導入可能性調査（素案）（1/2 回目）	
第６回	・施設整備基本計画（素案）（2/2 回目）	R4 年 5 月予定
	・PFI 等導入可能性調査（素案）（2/2 回目）	
第７回	・パブリックコメント結果	R4 年 8 月予定

※第 3 回で予定していた環境保全目標（2/2 回目）については、メーカーヒアリング結果を踏まえて、ご審議いただくこととし、第 3 回から第 4 回の議題（案）としています。

※第 3 回で予定した浸水・地震対策（2/2 回目）については、第 2 回で了承いただいたことから、原案のままとし、第 3 回の議題（案）の対象外としています。

※第 3 回で予定していた整備・運営コンセプト、余熱利用、地域貢献の（2/2 回目）については、第 2 回でいただいたご意見に対して回答、対応をさせていただく方針とし、第 3 回の議題（案）の対象外としています。